



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KÖZGYÜLÉS  
ELNÖKE

**Tájékoztató  
a Vármegyei Közgyűlésnek  
a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat kiemelt beruházásai  
státuszállapotáról**

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumban 2020-ban két kiemelt beruházás elnyerésére nyújtott be pályázatot:

- a TOP-1.2.1-16-JN2 felhívásra **„Természetbúvár játszóház és túraközpont létesítése Tiszafüreden”** címmel,
- a TOP-1.1.1-16 JN2 felhívásra **„Iparterület fejlesztés Karcagon”** címmel.

A beruházási munkálatok elindultak, befejezésük 2023. decemberében várható.

A konzorciumi partner Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője a mellékelt státuszjelentést adta, amelyet a vármegyei közgyűlés ülésén powerpointos prezentációval fog kiegészíteni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

**A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés  
../2023.(VI.16.) sz. határozata**

**a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat kiemelt beruházásai  
státuszállapotáról**

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés a **„Természetbúvár játszóház és túraközpont létesítése Tiszafüreden” TOP-1.2.1-16-JN2-2020-00001** azonosító számú projekt és az **„Iparterület fejlesztés Karcagon” TOP-1.1.1-16-JN2-2020-00001** azonosító számú projekt státuszállapotáról szóló mellékelt tájékoztatót elfogadja.

**Erről: 1. Vármegyei Közgyűlés tisztségviselői  
2. Karancsi Tamás ügyvezető, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési  
Ügynökség Nonprofit Kft.  
értesül.**

Szolnok, 2023. június 7.



Hubai Imre

TOP-1.1.1-16-JN2-2020-00001  
IPARTERÜLET FEJLESZTÉS KARCAGON

Beruházás Támogatási szerződésben foglalt összköltsége: 864.910.555 Ft

A projekt fizikai megvalósítási időszaka Támogatási szerződés szerint: 2020.11.12.-  
2023.12.31.

Projekt költségmegoszlása Konzorciumi Partnerek között:

- Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat: 811.511.183 Ft
- Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.:  
53.399.372 Ft

Támogatási előleggel elszámolt összeg 2023.06.05-ig: 27.949.615 Ft (3,43 %)

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat, illetve a 100%-os tulajdonában álló Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködésének keretében a 2014-2020-as Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból a TOP-1.1.1-16 JN2 felhívásra – a Megyei Önkormányzat számára elkülönített forrás terhére Iparterület fejlesztés kerül megvalósításra Karcagon.

A projekt célja Karcag Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló, tehermentes, összesen 13,6 hektáros 539/3 hrsz belterületi ingatlan fejlesztése, amely a projekt benyújtásakor közművesítetlen, kiemelt fejlesztési terület.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel konzorciumban megvalósuló projekt Támogatási Szerződése hatályos, a támogatási előleg 100 %-ban lehívásra került. A kivitelezéshez kapcsolódó tervdokumentációk elkészültek, a kivitelezők kiválasztását szolgáló közbeszerzési eljárások sikeresek voltak. A beruházás sikeres megvalósításához kapcsolódóan forrásráemelési kérelem került benyújtásra, mely pozitív bírálatban részesült. A beruházási munkálatok 2023. februárban megkezdődtek, a műszaki készültség kb. 8 %-os, a kivitelezési munkák befejezési határideje 2023.12.31.

TOP-1.2.1-16-JN2-2020-00001  
Természetbúvár játszóház és túraközpont létesítése Tiszafüreden

Beruházás Támogatási szerződésben foglalt összköltsége: 1.278.979.000 Ft

A projekt fizikai megvalósítási időszaka Támogatási szerződés szerint: 2020.04.22.-  
2023.12.31.

Projekt költségmegoszlása Konzorciumi Partnerek között:

- Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat: 1.066.900.000 Ft
- Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.:  
212.079.000 Ft

Támogatási előleggel elszámolt összeg 2023.06.05-ig: 460.211.000 Ft (35,98 %)

A projekt keretében olyan 4 évszakos turisztikai szolgáltatásokat nyújtó létesítmény valósul meg, amely hiányt pótló beruházás a Tisza-tavi térségben, rossz időjárási körülmények esetén is programlehetőségeket kínál a térségbe érkező hazai és külföldi turisták, az aktív turizmust kedvelők számára egyaránt. A Megyei Önkormányzat számára elkülönített forrás terhére – (az időközi forrásráemeléssel a beruházás összege: 1.278.979.000 Ft) kiemelt turisztikai attrakció valósul meg Tiszafüreden.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel konzorciumban megvalósuló projekt Támogatási Szerződése hatályos, a támogatási előleg 100 %-ban lehívásra került. A kivitelezéshez kapcsolódó tervdokumentációk elkészültek, a kivitelező kiválasztását szolgáló közbeszerzési eljárás sikeres volt. A beruházás megvalósításához kapcsolódóan forrásráemelési kérelem került benyújtásra, mely pozitív bírálatban részesült. A beruházási munkálatok 2022. október 6-án megkezdődtek, a műszaki készültség 45 %-os, a kivitelezési munkák befejezési határideje 2023.12.06.

Karancsi Tamás sk.  
ügyvezető